

Date :,/...../20.....

Devis de l'entreprise :

COMMUNE DE SAINT JUST LA PENDUE

Avant-Métré

AMENAGEMENT VOIRIE ET RESEAUX

VOIRIE

RUE DES JARDINS

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
1 TRAVAUX PREPARATOIRES					
1200	Découpage des enrobés				
01	Pour une une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm	ml	30 , ,
Total titre 1 :				 , €
2 TRANCHEES ET TERRASSEMENTS					
2410	Evacuation par kilomètre supplémentaire au delà de 3 km	m3	1000 , ,
2600	Matériaux d'apport				
03	Grave concassée 0/60, densité en place 2 T/M3	m3	240 , ,
05	Grave concassée 0/31.5, densité en place 2,1 t/M3	m3	70 , ,
2900	Compactage				
01	Plus-value pour compactage profondeur inférieure ou égale à 3 m	m2	1200 , ,
Total titre 2 :				 , €
4 OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON					
4705	Béton de ciment				
01	Dosé à 250 kg pour massifs, radier général, etc	m3	10 , ,
4716	Démolition de maçonnerie				
02	Maçonnerie de béton à l'engin	m3	15 , ,
Total titre 4 :				 , €
6 REFLECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS					

N°	Désignation de l'article	Unité	Quant.	Prix Unit	Prix Total
6000	Réfection provisoire				
01	Couche de fermeture en sable (20 L/m ²)	m ²	900 , ,
6010	Réfection définitive				
02	Revêtement en béton bitumineux (150 Kg/m ² , granulométrie 0-10, densité 2,35).	T	165 , ,
03	Plus-value au prix 6010-02 pour la mise en place sur trottoirs du grave bitum.	m ²	180 , ,
6015	Décapage ,décaissement et évacuation				
		m ³	500 , ,
6022	Fourniture et pose d'éléments de bordures de trottoirs béton				
01	Type T3	ml	115 , ,
				<hr/>	
				Total titre 6 : , €

RECAPITULATIF

1	TRAVAUX PREPARATOIRES , .. €
2	TRANCHEES ET TERRASSEMENTS , .. €
3	FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS PREFABRIQUEES ET D'ACCESSOIRES , .. €
4	OUVRAGES ANNEXES PREFABRIQUES OU NON , .. €
5	ROBINETTERIE FONTAINERIE ET ACCESSOIRES , .. €
6	REFECTIONS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS , .. €

Montants HT : , ... €

TVA 20,00% , ... €

Montants TTC : , ... €